



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

Obiettivi PEG Anno 2012



PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

n.1	Obiettivo: riduzione dei tempi medi di attesa												Valenza strategica dell'obiettivo	10	
Descrizione sintetica: aggiornamento elenco procedimenti e gestione degli stessi con procedura informatica ai fini di un diretto controllo e monitoraggio tempistica.															
Programma		INNOVAZIONE PA													
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori	
1	Aggiornare l'elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno di essi del relativo responsabile e del termine finale per l'adempimento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata	Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati
R													X		
2	Formare il personale del settore sull'uso della procedura informatica														
R												X	X		
3	Monitorare la tempistica														
R												X	X		
5	Publiccare dati su sito internet														
R													X		



n.2	Obiettivo: de materializzazione documenti												Valenza strategica dell'obiettivo Peso ponderale attribuito dalla giunta		10					
<p>Descrizione sintetica: implementazione del decentramento agli uffici della protocollazione in partenza sia essa interna che inviata esclusivamente via fax ovvero per posta elettronica dalle postazione informatiche collegate al sistema operativo. Snellimento attività e procedimenti con riduzione del cartaceo e abbattimento dei relativi costi di spedizione; adeguamento alle procedure in uso ai Consolati; Protocollo diffusione della P.E.C.</p>																				
Rif. Obiettivo strategico					Innovazione P.A.															
Nr	Descrizione attività				Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori							
Nr.	Descrizione attività				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
1	Protocollazione da parte di tutti gli operatori													x	x	x				
R																				
2	Report sull'uso della protocollazione diretta da parte dei vari settori dell'ente												x							
R																				
3	Risoluzione problemi che gli operatori dovessero incontrare										x	x	x	x	x	x				
R																				
Indicatori misurabili												RISULTATI CONSEGUITI								
Nr.	Denominazione	Unità di misura				Risultato atteso				n. posta inviata/n prot. dal mittente		%								
1	Numerico	Posta inviata/posta protocollata dal mittente				40%														
2		Raccomandate spedite/PEC				50%														



n.3	Obiettivo: OPERAZIONE TRASPARENZA													Valenza strategica dell'obiettivo Peso ponderale attribuito dalla giunta	10
Descrizione sintetica: in esecuzione a quanto previsto nel programma triennale della trasparenza si pone l'obiettivo strategico di implementare il Sito istituzionale dell'ente con la descrizione dei servizi offerti e la pubblicazione della relativa modulistica al fine di facilitare i rapporti Amministrazione cittadino e rendere trasparente l'azione dell'Ente.															
Rif. Obiettivo strategico				Innovazione P.A.											
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori	
Nr.	Descrizione attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata	Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati
1	Descrizione dei servizi: usi civici e cimiteriali in termini di descrizione delle attività espletate dal settore - iter procedurale e Modulistica per l'accesso ai servizi con elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi										x				
R															
2	Tenere costantemente aggiornato il sito web con le altre pubblicazioni obbligatorie di quelle relative ai servizi offerti dal settore -									x	X	x	x		
R															
3	redazione e trasmissione report mensili al Segretario generale - responsabile della trasparenza										x	x	x		
R															



n. 4. Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato			Valenza strategica dell'obiettivo	20
Rif. Obiettivo strategico n.2bis		Riqualificazione del territorio comunale		
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2012 e bilancio triennale. È importante al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione				
Programma				
Obiettivo		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici		
Indicatori misurabili				
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	peso
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere	70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00 Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati; Approvazione definitivo : 35gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	30%

Elenco opere inserite nel Programma OOPP

Nel PEG sono state inserite solo le opere quelle per le quali , alla data di approvazione dello stesso, è definita la copertura finanziaria

1 Lavori di manutenzione e sistemazione dell'area denominata Orto Santoleri – IMPORTO € 360.000,00			
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 16 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Il provvedimento di concessione definitiva del finanziamento è pervenuto in data 19/07/2012. Con determinazione 12/09/2012, n. 1164 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Ing. Alimonti Angelo di Guardiagrele e all'Arch. Palmerio Stefano di Guardiagrele		
	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 25gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

2 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza accessi stradali – Importo € 450.000,00			
Stato	Opera ferma per via del contenzioso con il progettista; a seguito di numerosi tentativi di componimento bonario della controversia, con deliberazione GC 06/10/2011, n.130 l'amministrazione ha fornito al settore indirizzi gestionali e conseguentemente in data 06/12/2011, n. 1551 si è proceduto a revocare l'incarico.		
	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



3 Lavori di rifacimento del Largo Garibaldi – Importo € 360.000,00			
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di accorpare gli interventi in un unico progetto e finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 14 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 35 gg dal deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

4 Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico – Importo € 4.000.000,00			
Stato	È stata eseguita la verifica dei siti proposti al gruppo di progettazione e questo ne ha ritenuto idonei tre. Nel frattempo è entrato in vigore il nuovo "conto energia" che ha previsto meno incentivi per la costruzione di impianti aventi potenza superiore a 1 MGWp ; conseguentemente, l'Amministrazione ha deciso di prendere in considerazione altre soluzioni e, tra queste, la costruzione di impianti di potenza non superiore a 250 KWp. In ragione di tanto e dell'ulteriore considerazione che il Comune di Guardiagrele, nell'ambito del progetto ELENA finanziato dalla BEI per 60 MLN di euro, otterrà contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, l'amministrazione ha dato per le vie brevi, indirizzi di sospensione dell'intervento inserito nella programmazione 2011.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		



Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
--	--	--

5 Lavori di straordinaria manutenzioni da eseguirsi sulla piazza di Madonna della Grazie e sistemazione aree pubbliche nelle contrade Importo € 179.133,28		
Stato	Affidare incarico per progettazione preliminare e definitiva	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg dal deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

6 Lavori di ristrutturazione edifici centro di eccellenza dell'artigianato – Importo € 280.000,00		
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 13 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG.
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		



Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

7 Realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del Centro Storico in Via Orientale – Importo € 5.300.000,00		
Stato	Nel Programma delle opere pubbliche si è previsto di finanziare l'opera con finanzia di progetto. Non si è potuto procedere all'avvio del relativo procedimento (predisposizione e pubblicazione bando) in quanto nel 2011, ma anche ora non sono state definite le operazioni di collaudo dei lavori relativi alla costruzione di un terza paratia di contenimento dell'area interessata. Successivamente all'emissione della predetta certificazione potrà procedersi a richiedere, all'Autorità di Bacino, la modifica del vincolo di margine di scarpata ed a predisporre il bando per la realizzazione dell'opera.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE GG
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

8 Realizzazione museo civico – Importo € 280.475,49		
Stato	L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 13 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti.	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE GG



Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

9 Lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in Loc. Anello – Importo € 3.000.000,00		
Stato		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO
		DATE GG
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento****A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

1	Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione - Importo progetto € 99.000,00		
Stato	FIN. Mutuo Cassa DD.PP.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione			
avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

2	Lavori di straordinaria manutenzione strade comunali diverse - Importo progetto € 90.000,00		
Stato	FIN. Mutuo Cassa DD.PP.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati;			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 50 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione			
avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

**B) SERVIZIO MANUTENZIONI** - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi - Importo progetto € 9.477,66 Avvio delle procedure di gara entro il mese di gennaio 2012. Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2012, prima della ripresa dell'attività vegetativa.	0,4
2	Taglio alberi ad abbattimento controllato presso il Cimitero Capoluogo - Importo progetto € 2.800,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2012, prima della ripresa dell'attività vegetativa.	0,1
3	Lavori di riqualificazione e diffusione del verde in Loc. Piano Venna - Importo progetto € 5.300,00 Entro 45 gg. dall'avvenuto accredito del 50% delle somme finanziate si procederà all'acquisto delle piante e, compatibilmente con le temperature del periodo, alla piantumazione delle stesse da parte degli operai comunali.	0,2
4	Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna - Importo progetto € 726,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2012.	0,1
5	Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di calcio capoluogo e custodia - Importo progetto € 22.575,00 Avvio delle procedure di gara entro il mese di maggio 2012. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2012.	1,0
6	Manutenzione straordinaria blocchi di loculi nel cimitero del Capoluogo - Importo progetto € 20.690,00 Ultimazione dei lavori entro il mese di luglio 2012. Approvazione del C.R.E. entro il mese di dicembre 2012.	1,0
7	Manutenzione straordinaria del rifugio per cani sito in Loc. San Leonardo - Importo progetto € 24.361,95 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2012. Ultimazione dei lavori entro il mese di luglio 2012. Approvazione del C.R.E. entro il mese di dicembre 2012.	1,0
8	Lavori di sistemazione strade ed aree comunali - Importo progetto € 30.610,19 Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2012.	1,0
9	Riparazione manto copertura e canali di gronda scuola via Cavalieri e casa di riposo - Importo progetto € 7.209,50 Affidamento dei lavori entro il mese di luglio 2012 - in modo da effettuare i lavori durante la chiusura della scuola.	0,3
10	Lavori di sistemazione locali primo piano edificio comunale utilizzati dal Settore II - Importo progetto € 22.000,00 Approvazione progetto entro il mese di marzo 2012. Richiesta relativi pareri (Soprintendenza, ecc.) entro il mese di aprile 2012. Affidamento dei lavori mediante procedura negoziata entro il 31.12.2012 - solo qualora il Patto di Stabilità lo permetta.	0,5



11	Lavori di manutenzione ordinaria su n. 3 impianti fotovoltaici - Importo progetto € 6.171,00 Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	0,3
12	Manutenzione straordinaria coperture cinema Garden e Auditorium in Via A. Cervi - Importo progetto € 28.920,00 Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	0,5
13	Risanamento non struttura Piscina Comunale - Importo progetto € 16.819,00 Affidamento dei lavori entro il mese di luglio 2012 – in modo da effettuare gli interventi durante la chiusura delle attività sportive.	0,8
14	Sostituzione rete di recinzione campo polivalente pineta Largo Garibaldi - Importo progetto € 15.000,00 Attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro giorni 30 dalla messa a disposizione dei fondi necessari.	0,3
15	Redazione documenti denuncia impianti di messa a terra Municipio e magazzino operai - Importo progetto € 3.775,20 Affidare a libero professionista abilitato l'incarico entro il mese di giugno 2012	0,2
16	Progettazione cimiteriali in C.A. per Autorizzazione Regionale - Tipologia costruttiva - Importo progetto € 3.523,52 Affidare a libero professionista abilitato l'incarico entro il mese di giugno 2012	0,2
17	Lavori di ampliamento P.I. in loc. diverse - Importo progetto € 4.200,00 Affidare lavori entro il 2012	0,2

C) ESPROPRI

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	Area Artigianale Loc. Melone - completare la procedura con registrazione e trascrizione decreto	0,5
2	Lavori di realizzazione capannone industriale in Loc. Piano Venna – completamento procedura espropriativa - Atto di cessione volontaria - con registrazione e trascrizione atto.	1,0

D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose	1,0
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano	0,5
3	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5

**E) CIMITERO**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture.	0,5
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute.	0,7
3	Autorizzazione alle sopraelevazioni e alle realizzazioni di tombe di famiglia.	0,5
4	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi.	0,2
5	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data.	0,1
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3
7	Raccolta rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali residuanti a seguito di esumazione ed estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, stoffe, cuoio, resti NON MORTALI inseriti del cofano)	1

F) GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	Descrizione Sintetica: Porre in vendita l'immobile comunale sito in Caprafico Piano attualmente destinato a private abitazioni. Occorre predisporre apposita stime e porlo in vendita mediante procedura aperta previo esperimento della prelazione in capo agli attuali occupanti. Pubblicazione del bando entro il 31/12/2012	0,2

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	Descrizione Sintetica: Porre in vendita le case popolari di V.le Cappuccini Pubblicazione del bando entro il 31/12/2012	0,2

Obiettivo		Peso ponderale											
2	Descrizione sintetica: Con riferimento all'obbligo imposto dall'art. 2 dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 di esecuzione di verifiche tecniche, a carico degli Enti proprietari su tutti gli edifici e le infrastrutture "strategiche" ai fini di protezione civile o "rilevanti" per un eventuale collasso eseguire la seguente attività:	20											
n.	Descrizione attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula ≤€20.000,00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Approvazione relazione di verifica entro 10 giorni dalla consegna degli atti tecnici	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



3	Trasmissione atti all'Ufficio Regionale di Protezione Civile entro 5 giorni dall'approvazione del documento																		
Indicatori misurabili																			
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso																
1	Consuntivante		Aver espletato l'attività programmata																
2	Temporale		Aver rispettato i tempi prefissati																
Annotazioni per variazioni																			

G) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Aver istruito almeno 50 pratiche	1
2	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 20 pratiche	1

Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di entrata).

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di spesa).

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo**Risorse umane**

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi

Risorse strumentali

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell'inventario comunale ed alla programmazione per l'acquisto di eventuali nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.